NOTA DE CONSTATARE

privind evaluarea efectelor negative provocate de precipitațiile abundente produse pe teritoriul administrativ al comunei Provita de Sus

Urmare a Ordinului Prefectului Judetului Prahova nr. 474/29.07.2009, in data de \$\mathref{X}\$ \$\mathref{X}\$.2010, s-a constituit comisia de evaluare a pagubelor produse în perioada \$\frac{1}{2}\$ \$\mathref{X}\$ \$\mathref{X}\$.2010, s-a constituit comisia de evaluare a pagubelor produse în perioada \$\frac{1}{2}\$ \$\mathref{X}\$ \$\mathref{X}\$.2010, s-a constituit comisia de evaluare a pagubelor produse în perioada \$\frac{1}{2}\$ \$\mathref{X}\$ \$\math

La efectuarea evaluarii au participat următorii:

- D.I ing. Şerban Marin I.J.C. Prahova
- D-l ing. Jilăveanu Laurențiu S.G.A. Prahova
- Cpt. Vilcu Gheorghe- I.S.U. Prahova
- D-na Cosmoiu Elena primarul Comunei Provita de Sus

Déscrierea situatiei:

Urmare a precipitațiilor abundente căzute, în ultima perioadă s-au accentuat degradările produse pe terenurile şi construcțiile situate pe malurile pârâului Provița. În urma verificărilor efectuate în teren pe zona pârâului Provița s-a constatat un nivel crescut al talvegului albiei rezultat ca urmare a depunerilor de agregate minerale care în anumite zone au ajuns la un nivel de aproximativ 1,5 - 2 m față de cota DJ 100 E.

Ca urmare a controlului au fost constatate următoarele zone afectate:

1. punctul Anghel

În satul Izvoru, în punctul Anghel, datorită eroziunii talvegului, pârâul Provița și-a schimbat cursul și a dezvelit complet pe o lungime de circa 100 m conducta magistrală (dezafectată) proprietate a SC TRANSGAZ Mediaș. Deasemenea datorita efectelor precipitatiilor cazute in perioada 25 – 28.07.2010 a avansat eroziunea malului drept al paraului aceasta zona avand o lungime de circa 100 ml. Eroziunea a condus la reactivarea alunecarii de teren de pe versantul malului drept al paraului pe o suprafata estimata de circa 1 ha fiind afectate terenurile proprietatea Simion Mugurel, Baciu Gheorghe, Anghel Nicolae si Burlacu Gheorghe. Sunt afectate locuintele (construcții din lemn) proprietarilor Anghel Nicolae si Simion Mugurel (tencuieli fisurate).

2. punctul Bondoc

În satul Provița de Sus, în punctul Bondoc, datorită eroziunii talvegului pârâului Provița a fost dezvelită complet pe o lungime de 50 m conducta magistrală proprietate a S.C. TRANSGAZ Mediaş. Conducta este lestată (protecție din beton) și nu reprezintă un risc major de fisurare sau rupere. În zona amonte de această conductă există o eroziune activă a malului drept care a distrus pe aprox. 70 ml, drumul de exploatare de pe malul drept al paraului, drum utilizat pentru accesul gospodării de catre Bondoc Mihai, Anca Constantin, Goran Ion si Zecheru Constantin. În prezent accesul auto se realizeaza prin albia paraului iar cel pietonal pe puntea existenta.

3. punctul Niculescu

În satul Provița de Sus, în punctul Niculescu (aval de puntea pietonală) există o eroziune activă a malului drept al pârâului Provița pe o lungime de aproximativ 300 m, care a distrus complet drumul de acces si malul aferent proprietatii familiei Camen Florea (aprox. 2 m pana la fantana si casa), familie compusa din 13 persoane.

Alunecarea de teren ce a afectat versantul mal drept al paraului inca din anul 2007

este activa pe o lungime de circa 250 m si a produs urmatoarele efecte:

- distrugerea in totalitate a locuintei si anexei gospodaresti construite din lemn precum si terenul aferent proprietatea Niculescu Gheorghe. Comitetul Local pentru Situații de Urgență Provița de Sus a dispus în anul 2009 evacuarea familiei Niculescu (compusă din 7 membrii) la Școala Plaiu dezafectată, unde locuiesc provizoriu.

- Distrugerea in totalitate a anexei gospodaresti (constructie din lemn) proprietatea familiei Camen Florea.

Pe versantul afectat de alunecare mai sunt 10 gospodarii ale localnicilor.

In prezent accesul auto se realizeaza prin albia paraului iar cel pietonal pe puntea existenta.

4. punctul Valea Poienii

Urmare a precipitatiilor abundente cazute, incepand cu 11.07.2010, s-a produs o alunecare de teren care a afectat, în dreptul proprietății familiei Anghelina, pe o lungime 50 ml, drumul comunal (asfaltat) care face legatura intre satul Provita de Sus si limita administrativa a comunei cu judetul Dambovita. S-au produs crapaturi si tasari locale de circa 15 – 20 cm, cu afectarea infrastructurii si suprastructurii drumului pe toata latimea. Zona afectata de alunecare are o suprafata de circa 1000 mp.

Deteriorarea continuă a drumului poate duce la blocarea accesului auto catre cele 15 gospodării din zona.

In acest sens A.N. Apele Romane S.G.A. Prahova a inaintat Administratiei Bazinale de Apa Buzau-lalomita o Nota de Fundamentare avand ca obiect de investitii "Regularizare si consolidare de mal parau Provita in comuna Provita de Sus"

Administratia Bazinala de Apa Buzau-lalomita a inaintat adresa nr.13819/GB/13.08.2010 catre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias cu privire la obligatia, conform Legii Apelor nr. 107/1996, de punere in siguranta a conductei magistrale care tranziteaza albia paraului Provita.

Deasemenea a fost afectata infrastructura urmatoarelor drumuri locale pe o lungime totala de 8,862 m, pentru reabilitarea si modernizarea lor primaria comunei Provita de Sus a solicitat documentatii tehnice specifice care au fost intocmite de catre S.C. PROTELCO S.A. CAMPINA si S.C. CONSDATA PROIECT S.R.L BANESTI:

		Stadiul				
Indicativ	Traseul	Pozitii kilmetrice din DJ 100E	km	Administrator drum	Valoarea investitiei (din SF)	documentat iei tehnice(SF sau SF+PT)
DL GORANESTI	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,753	0,753	CONSILIUL LOCAL		SF ACHITAT
DL LUNCA	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,613	0,613	CONSILIUL LOCAL		SF ACHITAT
POD SCHIOPOTA	PROVITA DE SUS	0+324,58-0+0,60	0,060	CONSILIUL LOCAL		SF ACHITAT
VALOARE TOTALA			1,426	CONSILIUL LOCAL	2835230	
DL 64	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,188	0,188	CONSILIUL LOCAL		SF ACHITAT
DL 160	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,121	0,121	CONSILIUL LOCAL		SF ACHITAT
DL 1064	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,426	0,426	CONSILIUL LOCAL		SF ACHITAT
DL 1155	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,137	0,137	CONSILIUL LOCAL	20-27-552	SF ACHITAT
DL 526	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,096	0,096	CONSILIUL LOCAL	3	SF ACHITAT
DL 1291	PROVITA DE	0+000-0+0,085	0,085	CONSILIUL LOCAL		SF

DL GORANESTI	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,753	0,753	CONSILIUL LOCAL		SF ACHITAT
PERCORNING S	SUS					ACHITAT
DL 1290	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,352	0,352	CONSILIUL LOCAL		SF ACHITAT
DL 689	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,338	0,338	CONSILIUL LOCAL	S) non	SF ACHITAT
DL 733	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,097	0,097	CONSILIUL LOCAL	a proint	SF ACHITAT
DL 2273	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,328	0,328	CONSILIUL LOCAL		SF ACHITAT
DL 2344	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,310	0,310	CONSILIUL LOCAL		SF ACHITAT
DL 1623	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,068	0,068	CONSILIUL LOCAL	re sl. reg	SF ACHITAT
DL 512	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,201	0,201	CONSILIUL LOCAL		SF ACHITAT
DL 2696	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,621	0,621	CONSILIUL LOCAL		SF ACHITAT
DL 3143	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,101	0,101	CONSILIUL LOCAL	rus est	SF ACHITAT
DL 2406	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,497	0,497	CONSILIUL LOCAL		SF ACHITAT
DL 904	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,245	0,245	CONSILIUL LOCAL	dificante	SF ACHITAT
DL 897	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,105	0,105	CONSILIUL LOCAL	u welen. Karas es	SF ACHITAT
DL 1088/2	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,084	0,084	CONSILIUL LOCAL	nice est pinstaga	SF ACHITAT
DL 1920	PROVITA DE SUS	0+000-2+0,006	2,006	CONSILIUL LOCAL		SF ACHITAT
DL 1920/1	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,220	0,220	CONSILIUL LOCAL	i (perm)	SF ACHITAT
DL 1844	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,313	0,313	CONSILIUL LOCAL		SF ACHITAT
DL 1810	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,315	0,315	CONSILIUL LOCAL		SF ACHITAT
DL 1921	PROVITA DE SUS	0+000-0+0,182	0,182	CONSILIUL LOCAL		SF ACHITAT
VALOARE FOTALA		5 6 A	7,436		3723280	
TOTAL GENERAL			8,862		6558510	

Măsuri care se impun:

- Se va efectua monitorizarea fenomenelor de alunecare ale versanților și de eroziune ale malurilor pârâului Provița, iar în cazul evoluției defavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță a zonelor.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Provița de Sus

Termen: Permanent

- Se vor face toate demersurile pentru obținerea fondurilor necesare execuției lucrărilor de construcții specifice.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Provița de Sus

Termen: Urgent, începând cu 07.12.2010

- Comandarea elaborarii studiilor hidrogeotehnice (P.T./D.D.E./S.H.G.) asupra zonelor afectate si a documentațiilor tehnice cu detalii de execuție întocmite de proiectanți de specialitate, însușite prin semnatură și ștampilă de verificator de proiecte atestat M.L.P.A.T./M.D.R.L./M.D.R.T. în domeniile de cerințe de calitate Af si A4.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Provița de Sus Termen: maxim 30 de zile după obținerea fondurilor

- In vederea limitarii fenomenului de eroziune a malurilor paraului Provita se vor face demersurile legale pentru executia urgenta a lucrarilor de decolmatare si regularizare a albiei paraului conform prevederilor Legii nr.107 din 1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Provița de Sus Termen: 20.12.2010

- Primăria va înştiința I.T.C. PRAHOVA, privind modul de realizare a măsurilor dispuse prin prezenta notă de constatare.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Provița de Sus Termen: la data indeplinirii masurilor dispuse

- Conform prevederilor art.26, lit.e din Legea nr. 10/1995 cu modificarile ulterioare, primăria comunei Provita de Sus va sesiza imediat Institutia Prefectului Judetul Prahova, I.T.C. Prahova, I.S.U. Prahova şi S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbuşiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc produse in timpul exploatarii.

Răspunde: Conducerea primăriei Provița de Sus

Termen: Permanent

Prezenta nota de constatare a fost intocmita in 4(patru) pagini si in 4 (patru) exemplare cate un exemplar pentru fiecare parte semnatara

I.T.C. Prahova D.I ing Serban Marin

S.G.A. Prahova Ing. Jilaveanu, Laurentiu

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova Cpt. Vilcu Gheorghe

Primăria comunei Provita de Sus - primar

Cosmoiu Elena