R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA PROVITA DE JOS Nr. 2294 din 28.07.2011

ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
"ȘERBAN CANTACUZINO" AL JUD. PRAHOVA
MREGISTRARE Nr. 1593945
Zies 29 juna 04 anu 2011

NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 28.07.2011 pe teritoriul administrativ al comunei Provita de Jos

Urmare a petiției domnului Tudor P. Ion din comuna Provița de Jos, sat Drăgăneasa, înregistrată la Instituția Prefectului județului Prahova cu nr.L515 din 18.07.2011 si ordinului Prefectului județului Prahova nr. 474/29.07.2010, în data de 28.07.2011 s-a întrunit comisia de constatare\ evaluare, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate de către petent.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Ing. Luca Vasile - Inspectoratul Județean in Construcții Prahova

- Cpt. Dobre Valeriu - Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

D-l Bocioacă Ionuț – viceprimarul comunei Provita de Jos

Descrierea situației:

Din observațiile vizuale efectuate la deplasarea în teren precum și din afirmațiile participanților la control s-au constatat următoarele:

Cantitățile importante de precipitații căzute în ultima perioadă și faptul că şanțurile de colectare a apelor pluviale sunt din pământ și insuficient curățate au condus la erodarea și afuierea fundației stâlpului de înaltă tensiune amplasat pe proprietatea petentului, fiind pusă în pericol stabilitatea acestuia.

Şanțul de colectare a apelor pluviale de pe partea vestică şi canalul de scurgere de pe partea sudică adiacente proprietății petentului prezintă eroziuni agresive şi continue pe o lungime de aproximatv 20 ml în aval fiind în prezent la cca 3 m de imobilul proprietatea petentului.

Primăria a executat lucrări de consolidarea şi apărarea malului stâng în aval pe canalul de scurgere, pe cca 10 ml din gabioane de bolovani, plase de sârmă şi piloți de lemn, măsuri care s-au dovedit insuficiente.

Măsuri dispuse:

1. Se vor face demersuri către S.C. Electrica S.A. pentru executarea de urgență a unor lucrări specifice de apărare a fundației stâlpului de înaltă tensiune pentru evitarea producerii unor situații de urgență în zonă.

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Provita de Jos Termen: incepand cu 29.07.2011

2. Se va acționa pentru decolmatarea şanțurilor şi canalelor de colectare a apelor pluviale, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere şi evitarea inundării gospodăriilor, atât în zonele afectate cât şi în celelalte sate ale comunei.

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Provita de Jos Termen: permanent 3. Degajarea pământului depozitat pe acostamentul DC 117 în dreptul proprietății petentului

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Provita de Jos Termen: 05.08.2011

4. Se vor face toate demersurile pentru obținerea fondurilor necesare continuării lucrărilor de consolidare a canalului de scurgere pe o lungime de aprox. 20 ml. pentru punerea în siguranță a stâlpului de înaltă tensiune și a proprietății petentului.

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Provita de Jos

Termen: începând cu 29.07.2011

5. Primăria va sesiza imediat I.J.C. Prahova, I.S.U. Prahova, şi S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbușiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc.

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei

Termen: Permanent

Primăria va înştiința instituțiile sus menționate, privind modul de realizare a măsurilor dispuse prin prezenta notă de constatare.

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul Județean in Construcții Praho Va

Ing. Luca Vasile

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Cpt. Dobre Valeriu

Primăria comunei Provita de Jos Primar

Mihai Dumitrescu