

ROMANIA  
JUDETUL PRAHOVA  
COMUNA CĂRBUNEȘTI  
Nr. 781 din 12.04.2011

## NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 12.04.2011 pe teritoriul administrativ al comunei Cărbunești

Urmare a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 474/29.07.2010 și a notei de constatare întocmită de C.L.S.U. Cărbunești nr. 592/22.03.2011, în data de 12.04.2011 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- D-na. Ing. Vrâncenu Elena - Inspectoratul Județean în Construcții Prahova
- Cpt. Dobre Valeriu - Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Seminenco Gabriel - S.G.A. Prahova
- Dl. Stan Petre - Primăria comunei Cărbunești - Primar

### Descrierea situației:

La deplasarea în teren s-au constatat următoarele:

Drumul sătesc DS 6070, este afectat la km 0+420 în punctul "Rogoaze". Față de situația constatată anterior și consemnată în nota de constatare nr.99 din 17.01.2011 fenomenul de alunecare teren s-a accentuat mărimdu-se suprafața afectată de la aprox. 250 mp la aprox. 300 mp și la tasări ale părții carosabile de la 0,6 m la 1,5 m. De asemenea s-au produs tasări și la versantul (stâng al unui afluent al pârâului Lopatna) adiacent drumului pe o adâncime de aproximativ 1,3 m. Drumul local DS 6070 este în continuare afectat pe o suprafață de aproximativ 115 mp (lungime circa 25 m, lățime în totalitate circa 5 m) prin apariția de fisuri, crăpături și tasări ale părții carosabile.

Evoluția fenomenului poate conduce la extinderea distrugerii drumului.

De urgență Primăria Cărbunești a așternut balast în zona degradată a drumului pentru a permite accesul la cele trei gospodării din amonte aceasta fiind o soluție provizorie.

A fost întocmită documentația tehnică formată din Studiu geotehnic nr.51 din 2011 și Studiu de fezabilitate nr.6 din 2011.

Valoarea totală a investiției este de 734,980 ron (176 330 Eu) inclusiv TVA, conform devizului general, anexa 5 din studiu de fezabilitate menționat.

### Măsuri care se impun:

1. Se va efectua monitorizarea fenomenului de alunecare, iar în cazul evoluției defavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță a zonei și construcțiilor.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Cărbunești

Termen: Permanent

2. Conducerea Primăriei comunei Cărbunești va face demersurile pentru obținerea fondurilor necesare în vederea completării documentației (documentație tehnică pentru autorizația de construire și proiectul tehnic de execuție).

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Cărbunești

Termen: Urgent, începând cu 13.04.2011



3. Conducerea Primăriei comunei Cărbunești va lua măsuri pentru semnalizarea zonei în punctul "Rogoaze" în vederea evitării producerii accidentelor.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Cărbunești

Termen: Urgent, începând cu 12.04.2011

4. Atât documentația tehnică cât și execuția lucrărilor se vor face în regim de urgență, în conformitate cu prevederile legislației specifice în vigoare.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Cărbunești

5. Primăria va înștiința instituțiile abilitate, privind modul de realizare a măsurilor dispuse prin prezenta notă de constatare.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Cărbunești

6. Primăria va sesiza imediat I.J.C. Prahova, I.S.U. Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbușiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc.

Răspunde: - Primar- Stan Petre

Termen: Permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 4 (cinci) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul Județean în Construcții Prahova

Ing. Vrâncău Elena

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Cpt. Dobre Valeriu

S.G.A. Prahova

Ing. Seminence Gabriel

Primăria comunei Cărbunești

primar

Stan Petre

