R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA ORAȘUL BUSTENI Nr. 6118 din 26.06.2012

D.R.C. – Sud Nr. 364 din 20		
INTRARE		
Nr. 1175488		
Ziua26. luna	06.	_AROR

NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 26.06.2012 pe teritoriul administrativ al Orașului Busteni

Urmare a adresei Primăriei Orașului Busteni cu nr. 6048 din 25.06.2012 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010 în data de 26.06.2012 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile care au avut loc în zilele de 23-24.06.2012.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Cpt. Dobre Valeriu - Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

- Plt. Anastasiu Ivona Viviana - Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

- Ing. Jilaveanu Laurentiu - Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

- Dl. Dorobantu Aron - Consiliul Județean Prahova

- Ing. Paraschiv Gelu - Directia Regionala in Constructii Sud Muntenia

- Dl. Savel Nae - Primăria Orașului Busteni - viceprimar

- Dl. Vasilescu Ion - consilier primar, responsabil U.C.T.

Descrierea situației:

Ca urmare a fenomenelor meteorologice deosebite (ploi însemnate cantitativ, cu debite ce au depasit 50l/mp, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie) care au avut loc în zilele de 23 – 24.06.2012, pe teritoriul administrativ al orașului Busteni, au fost constatate următoarele:

- A fost afectata intreaga suprafata a partiei Kalinderu II, constand in deteriorarea suprafetei partiei (4,5 ha), prin distrugerea drenurilor existente, drenuri cu rol de dirijare a apelor pluviale catre zonele de colectare si evacuare si au fost create local fagase naturale de scurgere in terasamentul

partiei cu latimi si adancimi care variaza intre cca. 50-100 cm;

- Ca urmare a vitezei de scurgere a apelor pluviale a fost afectata suprafata intregii partii, aceasta fiind dezerbata in totalitate si a avut loc o dizlocare de materiale din corpul partiei (material local), material ce a fost depus atat pe platforma exterioara cat si pe platforma interioara a cladirii Anexa a telescaunului de la baza partiei. Conform evaluarii efectuata la nivel local (Referat inregistrat la Primaria orasului Busteni sub nr. 6047 din 25.06.2012), aceste depuneri au fost de cca. 200 mc. La data prezentei verificari lucrarile de evacuare a aluviunilor erau in curs de finalizare cu forte si resurse asigurate la nivelul localitatii;

A fost afectata prin inundare si depunere de mal cladirea Anexa telescaun, respectiv incaperea statiei de pompare, birourile si casieria, inclusiv mobilierul, tencuielile si zugravelile aferente

acestor incaperi, cat si instalatiile electrice din incaperea statiei de pompare;

- Au fost colmatate urmatoarele sisteme de evacuare a apelor:

o canalizarea principala compusa din 150 ml tub \(\phi \) 800 cm si 150 ml tub \(\phi \) 1000 ml;

o canalizare platforma Anexa cu o lungime de 140 ml tub é 300 ml.

Măsuri care se impun:

1.Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei orașului Busteni Termen: Permanent - incepand cu data de 26.06.2012 2. Conform prevederilor art. 25 lit. (d) din Legea nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se va convoca proiectantul initial al obiectivului de investitie "Domeniul Schiabil Kalinderu", obiectiv aflat in exploatare, in vederea evaluarii impactului produs de viituri, atat asupra partiei de schi, cat si asupra constructiilor si retelelor electrice si de canalizare si stabilirii eventualelor masuri necesare in vederea mentinerii cerintelor proiectului initial, cat si in vederea propunerii unor eventuale lucrari suplimentare care sa inlature sau sa diminueze efectele unor situatii similare asupra acestui obiectiv de investitii. Pentru eventualele lucrari stabilite a fi necesare se va elabora proiect tehnic si detalii tehnice de executie, ce vor fi supuse verificarii, conform prevederilor legale in vigoare.

Răspund: Conducerea primăriei orașului Busteni

Responsabilul U.C.T. al investitiei

Termen: 06.07.2012

3. Conform prevederilor pct. 5.1. lit. (a) si pct. 5.2 lit. (h), din Normativul privind comportarea in timp a constructiilor indicativ P130 – 1999, se vor efectua demersurile necesare in vederea asigurarii de fonduri banesti si in vederea mentinerii aptitudinii pentru exploatare a constructiilor din cadrul "Domeniul Schiabil Kalinderu" si prevenirii producerii unor accidente tehnice in exploatare, masuri stabilite in baza datelor furnizate de activitatea de urmarire curenta.

Răspund: Conducerea primăriei orașului Busteni

Responsabilul U.C.T. si Sef exploatare instalatie transport pe cablu

Termen: Permanant - începând cu 26.06.2012

NOTA: Referatul cu constatarile, masurile, evaluarea pagubelor si a lucrarilor necesare a fi executate, ce vor fi stabilite de catre proiectant, vor fi inaintate urgent si catre I.S.U. Prahova, in vederea argumentarii solicitarii de fonduri banesti.

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Cpt. Dobre Valeriu

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova Plt. Anastasiu Iyona Viviana

> Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova Ing. Jilaveanu Laurentiu

> > Consiliul Județean Prahoya Ing. Dorobantu Aron

Directia Regionala in Constructii Sud Muntenia

Ing. Paraschiv Gelu

Primaria orașului Busteni

Wiceprimar,

* Savel Nac

Responsabil U.C.T.

Consilier primar - Vasilescu Ion

/

INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

-1.S.C.

SERIA 03 NR. 019
INSPECTORATUL TERITORAL IN CONSTRUCTII
SUD MUNTENIA