



NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 25.05.2011 pe teritoriul administrativ al comunei Provita de Jos

Urmare a notificarii nr.1587 din 24.05.2011 si ordinului Prefectului județului Prahova nr. 474/29.07.2010, în data de 25.05.2011 s-a întrunit comisia de constatare\ evaluare, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Ing. Paraschiv Gelu - Inspectoratul Județean in Construcții Prahova
- Lt.col. Manole Ioan - Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Cpt. Dobre Valeriu - Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Jilăveanu Laurențiu – S.G.A. Prahova
- D-I Mihai Dumitrescu – Primarul comunei Provita de Jos

Descrierea situației:

Din observatiile vizuale efectuate la deplasarea în teren precum și din afirmatiile participantilor la control s-a constatat că datorită precipitațiilor abundente căzute în zilele 23, 24.05.2011 și a torenților formați pe versanții dealurilor din împrejurimi, s-au produs următoarele efecte negative:

➤ Carosabilul asfaltat al D.C. 117 incepand de la km 0+200 si pana la km 0+450 a fost distrus pe jumătate din latimea acestui drum (sensul de mers dinspre satul Provita de Jos spre satul Draganeasa). Degradările sau produs datorita cresterii debitelor pe afluentul Valea Nucului care are ca sectiune de scurgere rigola existenta a drumului. Au fost inundate un numar de opt gospodarii din zona (C.L.S.U. Provita de Jos a actionat cu resurse locale pentru evacuarea apelor si aluviunilor de pe proprietati).

➤ Debitele mari rezultate in urma precipitatiilor abundente au generat scurgerea apelor de pe versanti pe amplasamentul DC 123 cu depuneri de aluviuni sin piatra. A fost distrus acostamentul din beton si santul de scurgere aferente partii drepte a drumului ce face legatura intre satele Draganeasa si Piatra in mai multe zone care insumeaza o lungime de circa 200 ml. Fundatiile imprejmuirilor, executate din zidarie de piatra, aferente proprietatilor particulare situate de o parte si de cealalta a D.C.123 si care constitue o latura a rigolei drumului sunt afectate de viiturile produse necesitand lucrari de reparatie.

Imprejmuirea terenului ce apartine Scolii Generale Draganeasa a fost avariata pe o lungime de aprox. 20 ml (fundatia din beton si elevatia din stalpi metalici si panouri din plasa de sarma).

➤ Podul betonat din punctul Sitari – Draganeasa de pe paraul Provita avariata in urma fenomenelor meteo produse in luna august 2010 a fost afectat si de debitele crescute ale paraului Provita datorita precipitatiilor din 23/24.05.2011 constatandu-se ca a fost afuiata fundatia pilei podului. Vizual nu au fost costatate tasari ale fundatiei pilei care sa conduca la pierderea imediata a stabilitatii podului.

➤ Urmare a debitelor crescute ale apelor paraului Provita a continuat eroziunea malului drept al albiei paraului fiind continuata decopertarea conductei magistrale de gaze naturale Sinca – Filipești, în prezent aceasta fiind descoperita pe o lungime de circa 200 ml.

Măsuri care se impun:

1. Se va continua monitorizarea fenomenelor de erodare a malurilor albiei paraului Provita, iar în cazul evoluției defavorabile se vor dispune măsurile legale pentru punerea în siguranță a zonei și construcțiilor;

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Provita de Jos
Termen: incepand cu 25.05.2011

2. Se va notifica prin adresa scrisa proprietarul conductei magistrale de gaze Sinca – Filipești in vederea efectuării lucrărilor de punere in siguranta necesare in conformitate cu prevederile **art.25, lit.a din Legea nr.10/1995 – legea calitatii in constructii**, cu completarile si modificarile ulterioare, **„proprietarii constructiilor au ca obligatie si raspundere efectuarea la timp a lucrărilor de intretinere si reparatii care le revin prevazute conform normelor legale in cartea tehnica a constructiei si rezultate din activitatea de urmarire a comportarii in timp a constructiei”**.

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Provita de Jos
Termen: 27.05.2011

3. Se va realiza semnalizarea zonelor de drum afectate de pe D.C. 117 pentru evitarea producerii accidentelor;

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Provita de Jos
Termen: începând cu 25.05.2011

4. Conform obligatiilor si raspunderilor ce revin proprietarilor/administratorilor constructiilor potrivit art.10 si art.12 din Regulamentul privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizare constructiilor, aprobat prin H.G.nr. 766/1997 se va comanda expertizarea tehnica a starii tehnice a D.C.117 si D.C.123. Se vor face toate demersurile pentru obținerea fondurilor necesare.

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Provita de Jos
Termen: începând cu 25.05.2011

5. În funcție de concluziile și soluțiile fundamentate prin expertizare se vor întocmi documentațiile tehnice cu detalii de execuție, vizate de către expertul atestat, dupa care se va trece la execuția lucrărilor etapizat în funcție de urgențele care se impun;

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Provita de Jos
Termen: începând cu data stabilita pentru predarea raportului de expertiza tehnica

6. Se va acționa pentru decolmatarea șanțurilor și canalelor de colectare a apelor pluviale, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere și evitarea inundării gospodăriilor, atât în zonele afectate cât și în celelalte sate ale comunei;

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Provita de Jos
Termen: începând cu 25.05.2011

7. Conform prevederilor art.26, lit.e din **Legea nr.10/1995 – legea calitatii in constructii**, cu completarile si modificarile ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și in termen de 24 h (adresa scrisa) Institutia Prefectului – Judetul Prahova, I.J.C. Prahova, I.S.U. Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbușiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc.

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Provita de Jos
Termen: Permanent, incepand cu 25.05.2011

Primăria va înștiința instituțiile sus menționate, privind modul de realizare a măsurilor dispuse prin prezenta notă de constatare.

Prezenta notă de constatare conține 3 (trei) pagini numerotate și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul Județean în Construcții Prahova
Ing. Paraschiv Gelu

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
Lt. Col Manole Ioan

Cpt. Dobre Valeriu

S.G.A. Prahova
Ing. Jilăveanu Laurențiu

Primăria comunei Provita de Jos
Primar

Mihai Dumitrescu

