## R O M Â N I A JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA PROVIȚA DE SUS Nr. 1662 din 27.05.2014

## **NOTĂ DE CONSTATARE**

Încheiată astăzi 27.05.2014 pe teritoriul administrativ al comunei Provița de Sus

Urmare a adresei Primăriei comunei Provița de Sus nr. 1383 din 05.05.2014 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 27.05.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Ioniță Corneliu Adrian Consiliul Județean Prahova
- Domnul Coandă Eugeniu S.G.A. Prahova
- Doamna Cosmoiu Elena Primar comuna Provita de Sus

## Descrierea situației:

Datorită precipitațiilor abundente căzute în perioada 02.05 - 05.05.2014, pe teritoriul administrativ al comunei Provița de Sus s-a agravat situația constatată anterior în nota de constatare nr. 1355/28.04.2014, astfel:

- în punctul "Șchiopota", datorită viiturilor produse pe pârâul Provița la confluența cu vâlcelul Șchiopota, drumul local asfaltat este surpat pe o lungime de aproximativ 15 m pe toată lățimea drumului, puntea pietonală fiind impracticabilă şi în pericol de prăbuşire. Viiturile au erodat şi surpat malul drept al pârâului pe o lungime de aproximativ 80 m, o lățime de aproximativ 5 m cu o diferență de nivel de aproximativ 1,5 m, fiind pusă in pericol singura cale de acces spre gospodăriile din zonă (170 gospodării). Eroziunea a ajuns la fundația stâlpilor de medie tensiune, aceştia fiind în pericol de prăbuşire. A fost afectată platforma drumului local din zona punții pietonale pe o lungime de aproximativ 600 m (făgaşe, denivelări, gropi).

Primăria a întocmit în anul 2014 un studiu de fezabilitate şi proiect tehnic pentru lucrarea "Pod peste pârâul Provița, punct Șchiopota, comuna Provița de Sus, județul Prahova", valoarea lucrărilor, conform devizului general, fiind de 1.116,000 mii lei (248,000 mii euro). De asemenea, este în curs de finalizare documentația pentru amenajare drum şi apărare mal drept în punctul "Șchiopota", lucrările fiind evaluate la 4.500,000 mii lei (100,000 mii euro).

## Masuri care se impun :

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare, administratorii şi utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.R.C. Sud Muntenia – I.J.C. Prahova, precum şi Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova şi S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Provița de Sus

Termen: permanent

2. Se vor lua măsuri de semnalizare corespunzătoare a zonelor afectate.

Răspunde: Conducerea primăriei Provița de Sus

Termen: începând cu 27.05.2014

3. Se va aduce la cunostinta S.C. Electrica Muntenia Nord despre stâlpii de medie tensiune din punctul "Şchiopota", pentru punerea în siguranță a celor doi stalpi.

Răspunde: Conducerea primăriei Provița de Sus

Termen: urgent, începând cu 27.05.2014

4. Se vor face demersurile necesare pentru demararea execuției lucrărilor prevăzute în proiectul "Pod peste pârâul Provița, punct Șchiopota, comuna Provița de Sus, județul Prahova" și a proiectului de amenajare drum și apărare mal drept punctul "Șchiopota".

Răspunde: Conducerea primăriei Provița de Sus

Termen: începând cu 27.05.2014

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini şi s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

Consiliul Județean Prahova

Ing. Ioniță Corneliu Adrian

Sistemul de Gospodărire a Ap∉lor – Prahova

Coandă Eugenig

Primaria comuna Primar, Cosmata Elena